












Entreprenörsrapport





Fastighetsbeteckning	Sökande/fastighetsägare
Beslutsdatum för tillståndet	Diarienummer
Entreprenör (företag/firma)	Ansvarig utförare
Telefon (entreprenör)	E-post (entreprenör)





Kontrollpunkter (Ska fyllas i av den som har utfört avloppsanläggningen. Fyll i nedan vad som är aktuellt för anläggningen. Delar som är markerade med symbolen  ska fotograferas. Notera att vissa anläggningsdelar kan inkluderas i ett och samma foto).







Rörledningar	<p>Ledningar mellan byggnad och avloppsanläggning</p> <p><input type="checkbox"/> Nya ledningar har lagts på ett fackmannamässigt sätt avseende storlek, material, lutning, täthet osv. </p> <p><input type="checkbox"/> Ledningar från byggnad ligger i sand så att sättningar förhindras. </p> <p><input type="checkbox"/> Befintliga ledningar mellan byggnad och avloppsanläggning har använts.</p> <p>Om befintliga ledningar har använts, hur har kontroll av skick och täthet gjorts?</p> <hr/>
Allmänt	<p><input type="checkbox"/> Inget ovidkommande vatten leds till anläggningen (dag- dränerings- eller backspolningsvatten från reningsfilter).</p> <p><input type="checkbox"/> Anläggningen är tät fram till utsläppspunkten.</p>



Slamavskiljare	<p>Ny slamavskiljare <input type="checkbox"/> CE-märkt (utvändig märkning): </p> <p>Fabrikat/modell: _____</p> <p>Material: _____ Våtvoly m³ _____</p> <p>Förankring:  <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja. Ange hur: _____</p> <p>T-rör (eller motsvarande):  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p>
----------------	--

	<p>_____</p>
Slamavskiljare	<p>Befintlig slamavskiljare <input type="checkbox"/> CE-märkt (utvändig märkning): </p> <p>Fabrikat/modell: _____</p> <p>Installationsår: _____ Våtvoly m³ _____</p> <p>Material: _____</p> <p>Brunnens täthet har kontrollerats: <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja. Ange hur: _____</p> <p>T-rör (eller motsvarande):  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p>
Pumpanläggning	<p>Pump  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Larm: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p>

Minireningsverk/ Bioreningsverk	Fabrikat/modell:	_____
	Material:	_____
	<input type="checkbox"/> CE-märkt (utvändig märkning): 	
	Drift-/funktionslarm: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Våtvoly m ³ _____
	Kemikalier påfyllt? 	Kemdoserare injusterad?
	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Ja
	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Nej
	Förankring: 	
	<input type="checkbox"/> Nej	
	<input type="checkbox"/> Ja. Ange hur:	_____
<input type="checkbox"/> Integrerad slamavskiljare, ange våtvoly m ³ _____		
Finns anslag vid verket som visar vilka delar som ska slamtömmas? 		
<input type="checkbox"/> Ja		
<input type="checkbox"/> Nej		
<input type="checkbox"/> Integrerad pump		

	Finns möjlighet till provtagning på utgående vatten från anläggningen? 	
	<input type="checkbox"/> Ja	
	<input type="checkbox"/> Nej	
Sluten tank	Fabrikat/modell:	_____
	Material:	_____
	Förankring: 	Nivåalarm: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
	<input type="checkbox"/> Nej	
	<input type="checkbox"/> Ja. Ange hur:	_____
	<input type="checkbox"/> Manlucka/inspektionslucka 	
	<input type="checkbox"/> Slamsugningskoppling 	Våtvoly m ³ _____

Efterpolering/ efterbehandling	<input type="checkbox"/> Infiltration, typ: <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Upplyft <input type="checkbox"/> Förstärkt <input type="checkbox"/> Kompaktfilter/biomoduler, fabrikat/modell: <hr/> Fördelningsbrunn  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Infiltrationens längd _____m Infiltrationens bredd _____m Infiltrationens totala spridningsyta (yta där avloppsvattnet sprids/fördelas ut)  _____ m ² Antal spridningsledningar/filterkassetter/moduler  _____ Längd per ledning _____m Antal luftningsrör  _____ Avstånd mellan infiltrationens underkant (under makadamen) och grundvattennivån vid anläggningstillfället _____m Avstånd mellan infiltrationens underkant (under makadamen) och befintlig marknivå _____m Grundvattenrör  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Spridningslager: <i>Tvättad makadam/singel</i> Fraktion _____ Tjocklek  _____ cm
-----------------------------------	---

	Förstärkningslager: <i>Markbäddssand</i> Fraktion _____ Tjocklek  _____ cm Täckning  <input type="checkbox"/> Fiberduk <input type="checkbox"/> Annat (ange vad): _____ Markisolering, ange typ: _____ Tjocklek: _____ cm
--	---


Markbädd, typ:

Normal Upplyft Tät

Kompaktfilter/biomoduler, fabrikat/modell:


Fördelningsbrunn  Ja Nej


Markbäddens längd _____ m Markbäddens bredd _____ m

Markbäddens totala spridningsyta (yta där avloppsvattnet sprids/fördelas ut)  _____ m²

Antal spridningsledningar/filterkassetter/moduler  _____

Längd per ledning _____ m Antal luftningsrör  _____

Antal dräneringsledningar/opsamlingsledningar  _____

Längd per ledning _____ m Antal luftningsrör  _____

Avstånd mellan markbäddens underkant (under makadamen) och grundvattennivån vid anläggningstillfället _____ m

Avstånd mellan markbäddens underkant (under makadamen) och befintlig marknivå _____ m

Grundvattenrör  Ja Nej

Spridningslager:

Tvättad makadam/singel

Fraktion _____ Tjocklek _____ cm

Förstärkningslager:

Tvättad markbäddssand

Fraktion _____ Tjocklek _____ cm

Övergångslager:

Tvättad finsingel

Fraktion _____ Tjocklek _____ cm

Dräneringslager:

Tvättad makadam/singel

Fraktion _____ Tjocklek _____ cm

Tätning Tät markduk i botten och på sidorna Annat (ange vad):

Utloppsbrunn/provtagningsbrunn Ja Nej

Täckning Fiberduk Annat (ange vad):

Markisolering, ange typ: _____

Tjocklek: _____ cm

Utsläpp till recipient (ange vad/vilken):

Resorptionsdike (täckt dike):

Yta _____ m² Antal spridningsledning _____

Schaktbottens avstånd till grundvattennivån vid anläggningstillfället

_____ m

Grundvattenrör Ja Nej

Schaktbottens avstånd till underliggande berg _____ m

Spridningslager:

Tvättad makadam/singel

Fraktion _____ Tjocklek _____ cm

Täckning Fiberduk Annat (ange vad):

Markisolering, ange typ: _____

Tjocklek: _____ cm

Biofilterdike (öppet dike):

Yta _____ m² Antal plantor _____

Schaktbottens avstånd till grundvattennivån vid anläggningstillfället

_____ m

Grundvattenrör Ja Nej

Schaktbottens avstånd till underliggande berg _____ m

Översilning:

Yta _____ m² Nödavlopp Ja Nej

Spridningslager:

Tvättad makadam/singel

Fraktion _____ Tjocklek _____ cm


Vätmark/damm:

Yta _____ m² Antal plantor _____

Annat (ange vad):

UV-enhet Fosforfilter/fosforfälla, storlek _____ kg

Avloppsanläggningen (mer än ett alternativ kan vara aktuellt att fylla i)

Är utförd på ett fackmannamässigt sätt och placerad enligt insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut  (Översiktsbild på anläggningen med ansluten byggnad i bakgrund).


Är utförd på ett fackmannamässigt sätt enligt läggingsanvisningarna från tillverkaren.

Avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut på följande punkter:

Anläggningen färdigställd (datum)	Entreprenörens underskrift
-----------------------------------	----------------------------

Denna rapport och foton behöver insändas till miljö- och byggförvaltningen senast 1 månad efter anläggningens färdigställande. Se kontaktuppgifter på sida 1.

Bifogas:

Fotodokumentation (obligatoriskt) 

Reviderad situationsplan

Annat: _____

Nedanstående ifylles av sökanden/fastighetsägaren

<i>Välj endast ett av alternativen.</i>	
<input type="checkbox"/> Jag godtar entreprenörens redogörelse.	
<input type="checkbox"/> Jag har följande invändningar mot entreprenörens redogörelse:	
<hr/> <hr/> <hr/>	
Ort	Datum
Underskrift	Namnförtydligande